

## **Informacja w sprawie realizacji biznes planu „Budowa Zakładu na Węgrzech”**

Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 22 września 2016 roku

*Podstawa prawna:*

*Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne*

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 r., podaje do publicznej wiadomości aktualizację informacji o realizacji inwestycji „Budowa Zakładu na Węgrzech”.

Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym produkcji wyrobów gotowych (stopów odlewniczych) w zakładzie w Komarom na Węgrzech. Produkcja może odbywać się na pierwszej linii odlewniczej, a wyroby po przejściu pozytywnej kontroli jakości mogą być sprzedawane. Potencjał produkcji stopów odlewniczych na pierwszej linii wynosi do 36 tys. ton rocznie co jest równe 60% zakładanej zdolności produkcyjnej zakładu. Druga linia produkcyjna zostanie uruchomiona zgodnie z zakładanym pierwotnie terminem tj. w IV kwartale 2016 roku.

Zarząd Spółki podaje ponadto do publicznej wiadomości aktualizację informacji o wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji „Budowa Zakładu na Węgrzech”. Zgodnie z pierwotnymi założeniami kwota nakładów inwestycyjnych miała nie przekroczyć 120.000.000 złotych (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych). Obecne szacunki wskazują na przekroczenie w/w kwoty o ok. 3,5%, co mieści się w granicach zasygnalizowanych w raporcie półrocznym za I półrocze 2016 roku, opublikowanym przez Emitenta w dniu 18 sierpnia 2016 r. Ostateczna kwota nakładów inwestycyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej po całkowitym zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 r. pozostają bez zmian.